

**Отчет о выполнении программы производственного развития ОАО
энергоуправление" за 2009 года**

| Наименование мероприятия (проекта) | Объемные показатели (км, МВт, Гкал и т.д.) | Срок выполнения | | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Планируемое финансирование в 2009 году, тыс. руб. |
|---|--|-----------------|-----------|--|---|
| | | Начало | Окончание | | |
| Капитальное строительство | | | | | |
| Внедрение АИИСКУЭ | | 2005 | фев.09 | 134 125,00 | 23 887,84 |
| Строительство резервной ВЛ-35 кВ ПС Ольжерасская - ПС Пихтовая | 10км | окт.07 | окт.09 | 35 846,00 | 34 885,00 |
| Реконструкция п/ст 110/6 кВ "Курегешская" | | июль 08. | дек. 10. | 50 387, 54 | 0,00 |
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Талдинская" | | апр.08 | мар.09 | 5 138,00 | 0,00 |
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куреинская" | | фев.08 | дек. 10. | 36 390,00 | 0,00 |
| Реконструкция и техническое перевооружение | | | | | |
| Проектные работы по реконструкции ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Красногорская" | | | дек.09 | 1 781,00 | 1 781,00 |
| Проектные работы по строительству ЛЭП-110 кВ Чувашинская - Красногорская | | | дек.09 | 2 123,00 | 2 123,00 |
| Приобретение основных средств | | | | | |
| Автомобиль УАЗ | | | июн.09 | 493,00 | 493,00 |
| Автомобиль | | | дек.09 | 0,00 | 0,00 |
| Прибор РЕТ-МОМ | | | дек.09 | 246,00 | 246,00 |
| ИТОГО | | | | 266 529,54 | 63 415,84 |

Исполнитель Спивак Т.Н.

т. 7-30-18

Главный инженер

А.Г.Майбуров

"Томусинское

| Фактическое освоение финансовых средств, тыс. руб. |
|--|
| Всего |
| |
| 1 446,00 |
| 24 919,00 |
| 5 645,00 |
| 1 536,00 |
| 2 675,00 |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| 874,00 |
| 0,00 |
| 37 095,00 |