

Отчет о выполнении программы производственного развития ОАО "Томусинское эн

Наименование мероприятия (проекта)	Объемные показатели (км, МВт, Гкал и т.д.)	Срок выполнения		Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.
		Начало	Окончание	
<b>Капитальное строительство</b>				
<b>Реконструкция и техническое перевооружен</b>				
Реконструкция ПС 110/6 "Курегешская"		дек.07	дек.09	40 412,00
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куреинская"		июн.07	дек.09	32 196,00
Модуль расширения		май.10	май.10	22,00
<b>Приобретение основных средств</b>				
Автокран		июл.10	сен.10	3 220,00
Сигнализатор этанола		июн.10	июн.10	20,00
Автомобиль УАЗ		май.10	май.10	823,00
<b>ИТОГО</b>				<b>76 693,00</b>

Исполнитель Спивак Т.Н.

т. 7-30-18

Главный инженер

А.Г.Майбуров

ергоуправление" за 1 полугодие 2010 года

Планируемое финансирование в 2010 году, тыс. руб.	Фактическое освоение финансовых средств, тыс. руб.
	Всего
<b>ие</b>	
40 412,00	138,00
32 196,00	13,00
0,00	22,00
3 220,00	0,00
0,00	20,00
0,00	823,00
<b>75 828,00</b>	<b>1 016,00</b>