

Отчет о выполнении программы ремонтного обслуживания ОАО "Томусинское энергоуправление" за 2009

Наименование работ	Вид ремонта	Планируемое выполнение, тыс. руб.	Фактическое освоение ремонтного фонда		
			Всего	В т.ч. хозяйством	В т.ч. подрядными организациями
				Всего	Всего
Кап. ремонт здания ОПУ и ЗРУ-10 кВ подстанции 110/35/10 кВ "Талдинская"	капитальный	968,00	0,00	0,00	0,00
Кап. ремонт кабельной трассы ПС 110/35/10 кВ "Талдинская"	капитальный	2 324,00	0,00	0,00	0,00
Замена трансформатора на вывеске	капитальный	0,00	6,00	0,00	6,00
Ремонт теплового узла ПС 110/6 кВ "Районная Котельная"	текущий	0,00	19,00	0,00	19,00
ИТОГО		3 292,00	25,00	0,00	25,00

Исполнитель Спивак Т.Н.

т. 7-30-18

Главный инженер

А.Г.Майбуров